

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 01 日
星期：三

天气：晴
温度：16/3℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、对 1#-8#屋顶光伏区、储能站和各配电房等进行预验收，对预验收情况详见《监理工程师通知单》。 3、查看 1#-8#屋顶消缺整改情况。 4、审核施工资料和签字，整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、配合对 1#-8#屋顶光伏区、储能站和各配电房等进行预验收。 3、对 1#-8#屋顶进行消缺整改。 4、施工人员 2 人，管理人员 1 人。焊机一台。
其它事项	对预验收存在施工缺项和质量问题下达监理工程师通知单，要求限期整改。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平