

监理日志

日期：2022 年 12 月 14 日
星期三、
工程名称：安徽涡阳 300MW(一期 1220MW)户用分布式光伏发电项目

天气 多云。
气温 15℃-6℃

监理工作情况	今天自驾往返163公里，巡查安装施工现场4处，巡查发现安装工艺及安装质量基本满足设计及相关规范要求，施工现场安全受控。 少部分安装人员感染病毒，已影响安装施工进度。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	今天全场共有68座安装施工
本日现场监理工作人员		邓俊志
记录人：邓俊志		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：邓俊志