

监理日志

日期: 2022年12月19日

天气 多云。

星期一,

气温 -5°C - -7°C

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 1220MW)户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天自驾往返75公里,巡查安装施工现场2处,巡查发现安装质量基本满足设计及相关规范要求,施工现场安全受控。 今天现场只有2个班组在安装施工,其余65人已全部感染病毒,施工进度严重下滑。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	今天全场共有10人在安装施工
	本日现场监理工作人员	郭俊兴
	记录人: 郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴