

监理日志

日期: 2023 年 09 月 22 日

天气 小雨转阴

星期三

气温 0℃-6℃

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 1220MW)户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今日驾车往返 161 公里,巡查安装施工现场 4 处。巡查发现各施工现场安全防护基本布置到位,施工安全受控。安装质量基本满足设计及相关规范要求。因小雨各别班组停止安装,离场 安装材料不足造成安装进度较慢	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽跨江电力工程有限公司	今天全场共有 60 人在安装施工
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人: 郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴	