

监理日志

日期：2023 年 03 月 04 日

天气 多云。

星期 六

气温 4℃-20℃

工程名称：安徽涡阳 300MW（一期 1220MW）户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今天自驾车往返 160 公里，复查前期电气安装 3 处，复查组件安装 2 处，复查发现电气及组件安装质量基本满足设计及相关规范要求。 因支架及组件材料断货，今天全场施工安装暂停。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽跨江电力工程有限公司	今天全场无人施工。（无安装材料）
本日现场监理工作人员		李俊兴
记录人：	李俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 李俊兴