

监理日志

日期：2023 年 4 月 6 日

天气 小雨转云

星期 一

气温 7℃-14℃

工程名称：安徽涡阳 300MW(一期 1220MW)户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天白驾车往返 137 公里，复查前期电气 安装质量 6 处，复查发现安装质量基本满 足设计及相关规范要求，有个别部位接 地扁铁黄绿漆涂刷不符合要求，已通 知施工单位进行返工处理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽跨江电力 工程有限公司	因无电表、无安装材料，现场无 人安装施工。
本日现场监理工作人 员	祁俊兴	
记录人：	祁俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：祁俊兴