

监理日志

日期：2022 年 4 月 20 日

天气 多云。

星期 四

气温 15℃-29℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今天自驾车往返 163 公里巡查电气安装质量 6 处，巡查发现安装质量基本满足设计及相关规范要求。有一处接地扁铁黄绿柒涂刷不符合要求，已通知施工队进行返工处理。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	今天支架材料断货现场无人施工。
本日现场监理工作人员		祁俊忠
记录人：祁俊忠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：祁俊忠