

监理日志

日期: 2023 年 3 月 25 日
天气 多云。
星期 三 气温 3℃-14℃
工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 1220MW)户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天白鹤年往返 147 公里,复查前期电气 安装施工 4 处,复查发现安装质量基本满 足设计及相关规范要求。 提出 据农户 返应,装表很长时间了,仍没有合闸送电, 已通知工程部尽快处理。	
	施 工 情 况	施 工 内 容 及 进 度
	安 徽 跨 江 电 力 工 程 有 限 公 司	因无组件,现场无人安装施工。
本日现场监理工作人 员		张五 郭俊兴 陈坤
记录人: 郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴