

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 02 月 22 日 星期三		天气	多云	气温	7℃至-3℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 82 人 打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 支架安装 (2*30) 8 组, 累计 425 组; 升压站施工内容: 1、升压站综合楼砌筑, 植筋; 2、事故油池回填; 3、储能基础钢筋绑扎与一体机基础钢筋绑扎; 4、主变围墙砌筑; 5、接地网焊接; 6、开挖电缆沟, 回填接地沟; 集电线路施工内容: 1、J4、J5、电缆接头井、直线电缆井、J6 转角井, 累计开挖 6 座电缆井; 2、直线检查井至 J2 接头井导向、顶管、(400、500、600) 扩孔完成 100 米, 3、管材拉头连接完成; J2 接头井完成移树、开挖; 直线检查井拆除模板完成; 4、直线检查井至升压站门口排管段绑扎钢筋, 安放管枕及管道完成; J5 转角井至直线检查井排管段回填完成;					
检查问题发现						
处理意见措施结果						
协调其他内容	暂无					
记录人: 郭长英			总监 (总监代表) 签阅: 陈良贤			