

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2022 年 12 月 24 日 星期 六			天气	晴	气温	-6℃至 8℃
监理单位动态: 3 人				材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 58 人							
打桩机 2 台, 引孔机 3 台, 挖掘机 2 台, 装载机 1 台, 拖车 1 台, 吊车 1 台, 压路机 1 台							
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1.打桩工作陆 63 根, 水面 9 根 2.支架安装 12 组 4.桩头防腐 130 根 升压站施工内容: 1、事故油池定位开槽 2、升压站基础浇筑						
检查问题发现	事故油池定位开槽完成验槽发现: 1、深基坑专项施工方案未报审, 2、未放坡。3、未做安全防护。						
处理意见措施结果	要求施工单位上报专项施工方案, 放坡, 做好安全防护。						
协调其他内容	暂无						
记录人: 贾金光				总监 (总监代表) 签阅: 王立杰			