

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

日期	2022 年 12 月 25 日 星期 日	天气	晴	气温	-4℃至 11℃
监理人员动态：1 人 施工方人员动态：58 人 打桩机 2 台，引孔机 3 台，挖掘机 2 台，装载机 1 台，拖车 1 台，吊车 1 台，压路机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位	光伏区施工内容： 1.打桩工作陆 64 根，水面 8 根 2.支架安装 12 组 4.桩头防腐 125 根 升压站施工内容： 1、事故油池定位开槽 2、升压站基础浇筑				
检查问题发现	事故油池定位开槽完成验槽发现：1、未做安全防护。				
处理意见措施结果	要求施工单位做好现场人员安全防护。				
协调其他内容	暂无				
记录人：贾金天		总监（总监代表）签阅：王立杰			