

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2022 年 12 月 26 日 星期 一	天气	晴	气温	-3℃至 10℃
监理人员动态: 3 人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 58 人					
打桩机 2 台, 引孔机 3 台, 挖掘机 2 台, 装载机 1 台, 拖车 1 台, 吊车 1 台, 压路机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1.打桩工作陆 68 根, 水面 10 根 2.支架安装 12 组 4.桩头防腐 125 根 升压站施工内容: 1、事故油池框架立模钢筋绑扎 2、综合楼屋面框架立模				
检查问题发现	事故油池定位开槽完成验槽发现: 1、未做安全防护。				
处理意见措施结果	要求施工单位做好现场人员安全防护。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长亮	总监 (总监代表) 签阅: 王立杰				