

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2022 年 12 月 27 日 星期 二	天气	多云	气温	-7℃至 4℃
监理人员动态: 3 人 施工方人员动态: 48 人 打桩机 2 台, 引孔机 3 台, 挖掘机 2 台, 装载机 1 台, 拖车 1 台, 吊车 1 台, 压路机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1.打桩工作陆 26 根; 累计 5040 根。 2.支架安装 16 组 4.桩头防腐 125 根 升压站施工内容: 1、事故油池框架立模钢筋绑扎 2、综合楼屋面框架立模、钢筋绑扎				
检查发现问题					
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长炎		总监 (总监代表) 签阅: 王兰杰			