

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

日期	2022 年 12 月 28 日 星期 三	天气	晴	气温	-9℃至 4℃
监理人员动态：3 人 施工方人员动态：48 人 打桩机 2 台，引孔机 3 台，挖掘机 2 台，装载机 1 台，拖车 1 台，吊车 1 台，压路机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1.打桩工作陆 42 根；累计 5082 根。 2.支架安装 12 组 3.今日据桩 32 根 4.桩头防腐 125 根 升压站施工内容： 1、事故油池框架立模钢筋绑扎 2、综合楼屋面框架立模、钢筋绑扎				
检查问题发现					
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：王立杰			