

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2022 年 12 月 29 日 星期 四	天气	晴	气温	5℃至-8℃
监理人员动态: 3 人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 48 人					
打桩机 2 台, 引孔机 3 台, 挖掘机 2 台, 装载机 1 台, 拖车 1 台, 吊车 1 台, 压路机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1. 支架安装 10 组 2. 桩头防腐 200 根 升压站施工内容: 1、事故油池浇筑 24³ 混凝土 2、综合楼屋面女儿墙浇筑 9³ 混凝土				
检查发现问题	升压站事故油池; 综合楼女儿墙部分钢筋绑扎不牢固。				
处理意见措施结果	已现场要求整改				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长英		总监 (总监代表) 签阅: 王立杰			