

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2022 年 12 月 30 日 星期 五	天气	晴	气温	6℃至-9℃
监理人员动态: 3 人 施工方人员动态: 48 人 打桩机 2 台, 引孔机 3 台, 挖掘机 2 台, 装载机 1 台, 拖车 1 台, 吊车 1 台, 压路机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1. 支架安装 12 组 2. 今日锯桩头 30 根 3. 打桩累计陆地: 5082 根; 水上: 782 根。 升压站施工内容: 1、事升压站辅助房回填。 2、升压站围墙砌砖。				
检查问题发现	升压站基础开挖达不到标准。				
处理意见措施结果	已下发通知单要求整改				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭光葵		总监 (总监代表) 签阅: 于立杰			