

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

日期	2023 年 01 月 01 日 星期日			天气	晴	气温	6℃至-7℃
监理人员动态：3 人 施工方人员动态：48 人 打桩机 2 台，引孔机 3 台，挖掘机 2 台，装载机 1 台，拖车 1 台，吊车 1 台，压路机 1 台				材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1. 支架安装 11 组 2. 今日锯桩头 30 根 3. 打桩累计陆地：5082 根；水上：782 根。 升压站施工内容： 1、升压站主变预制仓垫层浇筑完成。 2、升压站消防水泵房开槽 70%。						
检查问题发现	升压站综合楼屋顶女儿墙未预留排水口。						
处理意见措施结果	已下发通知单要求整改						
协调其他内容	暂无						
记录人：郭长英				总监（总监代表）签阅：王立杰			