

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 01 月 04 日 星期三	天气	多云	气温	7℃至-5℃
监理人员动态: 3 人 施工方人员动态: 42 人 打桩机 2 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 2 台		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1. 支架安装 (2*30) 22 组; (2*15) 10 组。 2. 今日锯桩头 30 根 3. 桩头除锈: 79 根, 累计 5123 根。 4. 今日组装打桩船。 升压站施工内容: 1、升压站主变预制仓垫层基础, 钢筋绑扎完成 80%。 2、升压站消防水泵房基础浇筑完成。				
检查问题发现	暂无				
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长英		总监 (总监代表) 签阅: 严足贤			