

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

日期	2023 年 01 月 05 日 星期 四	天气	多云	气温	7℃至-5℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：42 人					
打桩机 2 台，挖掘机 2 台，水上打桩船 2 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1. 支架安装（2*30）22 组；（2*15）10 组。 2. 今日锯桩头 30 根 3. 桩头除锈：79 根，累计 5123 根。 升压站施工内容： 1、升压站主变预制仓垫层基础，钢筋绑扎完成 80%。 2、升压站消防水泵房基础钢筋绑扎。				
检查问题发现	暂无				
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人：		总监（总监代表）签阅：			