

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 01 月 07 日 星期六	天气	多云	气温	14℃至-5℃
监理人员动态: 4 人 施工方人员动态: 42 人 打桩机 2 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 2 台		材料进场、见证取样、合格情况:			
施 进 工 度 部 情 位 况	光伏区施工内容: 1. 支架安装 (2*30) 12.5 组; (2*15) 7 组。 2. 今日锯桩头 30 根 3. 桩头除锈: 79 根, 累计 5123 根。 升压站施工内容: 1、升压站主变预制仓垫立模, 钢筋绑扎完成 100%。 2、升压站消防水泵房基础钢筋绑扎 60%。				
检 的 查 问 发 题 现	光伏厂区打桩施工人员做好人员施工安全防护, 避免发生意外, 提高施工人员安全防范意识;				
处 意 理 见 措 结 施 果	以联系总包做好施工人员, 施工安全防护				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人: 郭比美		总监 (总监代表) 签阅: 尹廷贤			