

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 01 月 08 日 星期日	天气	晴	气温	13℃至-4℃
监理人员动态: 4 人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 42 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 2 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1. 支架安装 (2*30) 12 组; (2*15) 7 组。 2. 今日锯桩头 0 根 3. 桩头除锈: 0 根, 累计 5123 根。 升压站施工内容: 1、升压站主消防泵房底板 C30P6 混凝土浇筑完成 2、升压站主变、GIS、预制仓 C30P6 基础混凝土浇筑完成 3、综合楼框架模板拆除				
检查问题发现					
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭北英	总监 (总监代表) 签阅: 严总贤				