

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

日期	2023 年 01 月 10 日 星期二	天气	晴	气温	9℃至-4℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：42 人					
打桩机 2 台，挖掘机 2 台，水上打桩船 2 台					
施工进度部位情况	<p>光伏区施工内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支架安装（2*30）12 组；（2*15）7 组。 2. 今日锯桩头 0 根 3. 桩头除锈：0 根，累计 5123 根。 <p>升压站施工内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、升压站主消防泵房基础钢筋绑扎、支模 2、升压站综合楼框架模板拆除完成 3、综合楼场地整理平整 				
检查发现问题					
处理意见措施					
协调其他内容	暂无				
记录人：	郭北英	总监（总监代表）签阅：			
		李总			