

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 01 月 11 日 星期三			天气	晴	气温	9℃至-4℃
监理人员动态: 4 人 施工方人员动态: 42 人 打桩机 2 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 2 台				材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1. 支架安装 (2*30) 12 组; (2*15) 7 组。 2. 今日锯桩头 0 根 3. 桩头除锈: 0 根, 累计 5123 根。 升压站施工内容: 1、升压站主消防泵房脚手架搭设、钢筋绑扎、支模 2、升压站综合楼清理地基, 砌墙施工线敷设 3、综合楼围墙压顶支模						
检查问题发现							
处理意见措施结果							
协调其他内容	暂无						
记录人: 孙兆英				总监 (总监代表) 签阅: 李廷贤			