

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

日期	2023 年 01 月 14 日 星期六	天气	阴	气温	11℃至-3℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：22 人					
打桩机 2 台，挖掘机 2 台，水上打桩船 2 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1. 支架安装（2*30）12 组；（2*15）7 组。 2. 今日锯桩头 0 根 3. 桩头除锈：0 根，累计 5123 根。 升压站施工内容： 1、升压站主消防泵房脚手架搭设、钢筋绑扎、支模 2、升压站综合楼清理地基，砌墙施工线敷设 3、综合楼围墙压顶支模				
检查问题发现					
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人：郭凡亮		总监（总监代表）签阅：严定贤			