

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 02 月 06 日 星期二	天气	多云	气温	10℃至-5℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 22 人 打桩机 2 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 2 台		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1. 支架安装 (2*30) 12 组; (2*15) 7 组。 2. 今日锯桩头 0 根 3. 桩头除锈: 0 根, 累计 5123 根。 升压站施工内容: 1、升压站 SVG 场内道路清理 2、升压站综合楼清理地基 3、新进场人员做资料及安全技术交底				
检查问题发现					
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭光英		总监 (总监代表) 签阅: 李光贤			