

## 监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

|                                                                     |                                                                                                                                                |                   |   |    |         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----|---------|
| 日期                                                                  | 2023 年 02 月 07 日 星期二                                                                                                                           | 天气                | 阴 | 气温 | -3℃至-7℃ |
| 监理人员动态: 5 人<br><br>施工方人员动态: 24 人<br><br>打桩机 2 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 2 台 |                                                                                                                                                | 材料进场、见证取样、合格情况:   |   |    |         |
|                                                                     |                                                                                                                                                |                   |   |    |         |
|                                                                     |                                                                                                                                                |                   |   |    |         |
| 施工进度部位                                                              | 光伏区施工内容:<br>1. 支架安装 (2*30) 12 组; (2*15) 7 组。<br>2. 今日锯桩头 0 根<br>3. 桩头除锈: 0 根, 累计 5123 根。<br>升压站施工内容:<br>1、升压站综合楼±以下基础模板拆除完成<br>2、升压站清理废旧模板 50% |                   |   |    |         |
| 检查发现问题                                                              |                                                                                                                                                |                   |   |    |         |
| 处理意见措施结果                                                            |                                                                                                                                                |                   |   |    |         |
| 协调其他内容                                                              | 暂无                                                                                                                                             |                   |   |    |         |
| 记录人: 郭兆荣                                                            |                                                                                                                                                | 总监 (总监代表) 签阅: 李定贤 |   |    |         |