

## 监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

|                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |    |         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----|---------|
| 日期                                                          | 2023 年 02 月 10 日 星期五                                                                                                                                                                               | 天气                                                                       | 小雪转阴 | 气温 | 10℃至-4℃ |
| 监理人员动态: 5 人<br>施工方人员动态: 28 人<br>打桩机 2 台, 挖掘机 1 台, 水上打桩船 2 台 |                                                                                                                                                                                                    | 材料进场、见证取样、合格情况:<br>1、管桩进场 265 米, 累计进场 80528 米<br>2、本日汇流箱到场 0 个, 累计 266 个 |      |    |         |
| 施 进<br>工 度<br>部 情<br>位 况                                    | 光伏区施工内容:<br>1. 支架安装 (2*30) 0 组; 累计 359 组; (2*15) 0 组; 累计 32 组。<br>2. 今日完成水桩 92 根, 736 米; 累计完成打桩 7010 根, 74601 米;<br>3. 桩头除锈: 0 根, 累计 5123 根。<br>升压站施工内容:<br>1、升压站综合楼±以下基础模板拆除完成<br>2、升压站清理废旧模板 50% |                                                                          |      |    |         |
| 检 的<br>查 问<br>发 题<br>现                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |    |         |
| 处 意<br>理 见<br>措 结<br>施 果                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |    |         |
| 协 或<br>调 其<br>内 他<br>容                                      | 暂无                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |      |    |         |
| 记录人: 郭兆荣                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 总监 (总监代表) 签阅: 严廷贤                                                        |      |    |         |