

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

日期	2023 年 02 月 11 日 星期六	天气	阴	气温	10℃至-4℃
监理人员动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况： 1、管桩进场 768 米，累计进场 81296 米 2、本日汇流箱到场 0 个，累计 266 个			
施工方人员动态：28 人					
打桩机 2 台，挖掘机 1 台，水上打桩船 2 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1. 支架安装（2*30）10 组；累计 369 组；（2*15）0 组；累计 32 组。 2. 今日完成水桩 156 根，1197 米；累计完成打桩 77254 根，49488 米； 3. 桩头除锈：100 根，累计 5223 根。 升压站施工内容： 1、升压站综合楼±以下基础模板拆除完成 2、升压站清理废旧模板 50%				
检查问题发现					
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人：严总 郭长亮		总监（总监代表）签阅：严总 梁			