

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 02 月 12 日 星期日	天气	中雨	气温	10℃至-4℃
监理单位动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况: 1、管桩进场 768 米, 累计进场 81296 米 2、本日汇流箱到场 0 个, 累计 266 个				
施工方人员动态: 52 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 1 台, 水上打桩船 2 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: (今日有雨, 现场未施工) 1. 支架安装 (2*30) 0 组; 累计 369 组; (2*15) 0 组; 累计 32 组。 2. 今日完成水桩 156 根, 1197 米; 累计完成打桩 77254 根, 49488 米; 3. 桩头除锈: 100 根, 累计 5223 根。 升压站施工内容: 1、升压站综合楼±以下基础模板拆除完成 2、升压站清理废旧模板 50%				
检查问题发现					
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长英	总监 (总监代表) 签阅: 严是贤				