

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

日期	2023 年 02 月 15 日 星期三	天气	晴	气温	8℃至-2℃
监理单位动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况： 1、今日管桩进场 0 米，累计进场 81808 米 2、本日汇流箱到场 0 个，累计 266 个 3、箱变累计到场 18 台				
施工方人员动态：76 人					
打桩机 2 台，挖掘机 5 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容：1、支架安装（2*30）0 组，累计 369 组；（2*15）0 组，累计 32 组；2、水桩 76 根，7167 米；2、桩头除锈 100 根，累计 5423 根； 升压站施工内容：1、升压站综合楼房芯回填第二步；2、升压站事故油池抹灰；3、储能一体机开挖，夯实；4、主变围墙开挖； 集电线路施工内容：1、直线电缆井至电缆接头井顶管扩孔（600）完成，累计完成 485 米；2、拉管累计完成 235 米；3、热熔 ϕ 200mmMPP 管 480 米，累计完成 4560 米；4、J5 至直线电缆段钢筋绑扎；				
检查发现问题	光伏 8 区个别桩体不在同一水平上，幅度偏差较大；已下发监理通知单-007				
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长葵	总监（总监代表）签阅：李廷贤				