

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

日期	2023 年 02 月 18 日 星期六	天气	晴	气温	12℃至-4℃
监理单位动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况： 1、今日管桩进场 0 米，累计进场 81808 米 2、本日汇流箱到场 0 个，累计 266 个 3、箱变累计到场 18 台			
施工方人员动态：76 人					
打桩机 2 台，挖掘机 5 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容：1、支架安装（2*30）8 组，累计 393 组；（2*15）0 组，累计 32 组；2、水桩 79 根，9722 米；3、陆地桩 0 根 00 米；桩头除锈 100 根，累计 5823 根； 升压站施工内容：1、升压站综合楼房芯回填夯实；2、升压站事故油池回填；3、储能，一体机基础支模；浇筑部分；4、主变围墙基础拆模； 集电线路施工内容：1、直线电缆井至电缆接头井顶管扩孔（800）完成，累计完成 485 米；2、拉管累计完成 235 米；3、热熔Φ200mmMPP 管 0 米，累计完成 4560 米；4、电缆接头井泥浆清理；5、直线检查井墙板绑扎钢筋，安装模板；J5 至直线电缆井排管段摆放 MPP 管及管枕 30 米，绑扎钢筋完成；				
检查发现问题					
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：王足贤			