

## 监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |   |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|----|---------|
| 日期                                                                                          | 2023 年 02 月 19 日 星期日                                                                                                                                                                                                                                                   | 天气                                                                    | 晴 | 气温 | 13℃至-2℃ |
| 监理人员动态：5 人<br><br>施工方人员动态：76 人<br><br>打桩机 2 台，挖掘机 5 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 材料进场、见证取样、合格情况：<br><br>1、今日管桩进场 0 米，累计进场 81808 米<br><br>2、箱变累计到场 18 台 |   |    |         |
| 施 进<br>工 度<br>部 情<br>位 况                                                                    | 光伏区施工内容：1、支架安装（2*30）8 组，累计 401 组；2、桩头除锈 100 根，累计 5923 根；<br>升压站施工内容：1、升压站综合楼房芯回填夯实；2、升压站事故油池回填；3、储能，一体机基础支模；浇筑部分；4、主变围墙基础拆模；<br>集电线路施工内容：1、直线电缆井至电缆接头井顶管扩孔（800）完成，累计完成 485 米；2、拉管累计完成 235 米；3、电缆接头井泥浆清理 4 车；4、直线检查井顶板绑扎钢筋，安装模板；5、J5 至直线电缆井排管段浇筑混凝土 50 米；J4 电缆井二次开挖，抽水； |                                                                       |   |    |         |
| 检 的<br>查 问<br>发 题<br>现                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |   |    |         |
| 处 意<br>理 见<br>措 结<br>施 果                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |   |    |         |
| 协 或<br>调 其<br>内 他<br>容                                                                      | 暂无                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |   |    |         |
| 记录人：郭伏英                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 总监（总监代表）签阅：李足贤                                                        |   |    |         |