

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

日期	2023 年 02 月 20 日 星期一	天气	晴	气温	13℃至-2℃
监理人员动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况： 1、外送线路钢筋送检；				
施工方人员动态：76 人					
打桩机 2 台，挖掘机 5 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容：1、支架安装（2*30）8 组，累计 409 组；2、桩头除锈 100 根，累计 6023 根； 升压站施工内容：1、升压站综合楼砌筑；2、升压站事故油池回填；3、储能基础钢筋绑扎与浇筑；4、主变围墙砌筑；3、围墙抹灰 集电线路施工内容：1、J4、J5、电缆接头井、直线电缆井、J6 转角井，累计开挖 6 座电缆井；2、拉管累计完成 485 米；3、电缆接头井泥浆清理 4 车；4、直线检查井顶板绑扎钢筋，安装模板；5、直线检查井顶板绑扎钢筋，安装模板；J5 转角井至直线检查井排管段浇筑完成。J6 转角井底板绑扎钢筋； 外送线路：1、钢筋笼绑扎；2、电缆管套管熔接；				
检查问题发现	升压站围墙部分抹灰不均匀，有略粗糙，已下发通知单-08				
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人：郭永新	总监（总监代表）签阅：李足贤				