

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 02 月 21 日 星期二		天气	晴	气温	7℃至-2℃
监理人员动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况:					
施工方人员动态: 82 人						
打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台						
施工进度情况	光伏区施工内容: 1、支架安装 (2*30) 8 组, 累计 417 组; 2、桩头除锈 100 根, 累计 6123 根; 升压站施工内容: 1、升压站综合楼砌筑; 2、事故油池回填; 3、储能基础钢筋绑扎与一体机垫层浇筑; 4、主变围墙砌筑; 3、接地网焊接; 集电线路施工内容: 1、J4、J5、电缆接头井、直线电缆井、J6 转角井, 累计开挖 6 座电缆井; 2、拉管累计完成 485 米; 3、电缆接头井泥浆清理 4 车; 4、直线检查井顶板绑扎钢筋, 安装模板; 5、直线检查井至升压站门口排管段垫层浇筑完成; J6 转角井底板绑扎钢筋; J5 转角井至直线检查井排管段回填。 外送线路: 1、电缆管套管熔接;					
检查问题发现						
处理意见措施结果						
协调其他内容	暂无					
记录人: 郭长芳	总监 (总监代表) 签阅: 李达贤					