

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 02 月 23 日 星期三	天气	多云	气温	11℃至-2℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 82 人 打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况: 1、今日组件到场 11 车 220 件, 累计 220 件。			
施 进 工 度 部 情 位 况	光伏区施工内容: 支架安装 (2*30) 8 组, 累计 433 组; 升压站施工内容: 1、升压站综合楼砌筑, 植筋; 2、事故油池回填; 3、储能基础钢筋绑扎与一体机基础钢筋绑扎; 4、主变围墙砌筑; 5、接地网焊接; 6、开挖电缆沟, 回填接地沟; 集电线路施工内容: 1、J4、J5、电缆接头井、直线电缆井、J6 转角井, 累计开挖 6 座电缆井; 2、直线检查井至 J2 接头井 (700、800) 扩孔完成 100 米, 累计完成 585 米, 3、J2 至直线检查井拉管 100 米, 4、直线检查井至升压站排管段浇筑混凝土完成; 5、J6 转角井至升压站排管段浇筑垫层, 绑扎钢筋; 6、J6 转角井底板, 墙板绑扎钢筋。				
检 的 查 问 发 题 现	1、升压站避雷器接地极焊机检查, 符合设计要求; 2、集电线路 1#电缆井绑扎钢筋, 符合要求; 3、升压站储能基础模板支护, 一体机基础承台钢筋绑扎, 符合要求; 4、升压站主变油取样见证;				
处 意 理 见 措 结 施 果					
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人: 郭长英		总监 (总监代表) 签阅: 李品贤			