

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 02 月 24 日 星期五	天气	多云	气温	11℃至-4℃
监理人员动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况: 1、今日组件到场 9 车 180 件, 累计 400 件。				
施工方人员动态: 82 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 支架安装 (2*30) 8 组, 累计 441 组; 升压站施工内容: 1、综合楼砌筑完成 80%, 植筋完成 90%; 2、油池回填完成; 3、5#储能基础钢筋绑扎完成 60%, 一体机 1-2#基础钢筋绑扎完成; 4、主变围墙砌筑完成, 圈梁浇筑完成; 5、围墙抹灰完成 90%; 6、开挖主变周围接地焊接; 7、浇筑储能墙体 4 个, 一体机基础 5 个, 储能基础 1 个; 8、综合楼屋顶找平完成; 9、辅房女儿墙浇筑完成, 主变周围电缆沟基础浇筑完成; 集电线路施工内容: 1、厕所旁直线检查井清理泥浆, 处理 J3 接头井管材; 2、升压站门口排管段开挖基槽; 3、直线检查井至升压站门口排管段回填土; 4、J6 转角井底板绑扎钢筋完成。				
检查问题发现	1、升压站、光伏区安全大检查, 存在安全隐患已下发监理通知单-009。 2、集电线路 1#电缆井绑扎钢筋, 符合要求。 3、升压站储能基础承台钢筋绑扎, 符合要求。 4、升压站储能基础浇筑混凝土塌落度检测和混凝土试块制作, 符合要求。 5、升压站一体机基础承台浇筑, 符合要求。				
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭伏芳	总监 (总监代表) 签阅: 尹足贤				