

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

日期	2023 年 02 月 25 日 星期六	天气	晴	气温	11℃至-2℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：82 人 打桩机 2 台，挖掘机 5 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况： 1、今日组件到场 12 车 240 件，累计 640 件。			
施工进度部位情况	光伏区施工内容：支架安装（2*30）8 组，累计 441 组；2、水上打桩； 升压站施工内容：1、综合楼砌筑完成 85%，植筋完成 90%；2、一体机 3-5#墙体钢筋绑扎完成；3、主变围墙圈梁拆模；4、围墙抹灰完成 95%； 5、主变周围接地焊接完成 90%；6、主变周围电缆沟砌筑完成 60%； 7、集电线路电缆沟开挖；8、升压站主变注油； 集电线路施工内容：1、厕所旁直线检查井清理泥浆，处理 J3 接头井管材； 2、升压站门口排管段开挖基槽、绑扎钢筋、安放管枕及管道、浇筑混凝土完成；3、升压站旁直线检查井防水施工完成。				
检查问题发现	1、升压站设备接地焊接检查，符合设计要求 2、集电线路电缆沟钢筋检查验收，符合要求。 3、升压站综合楼墙体构造支柱模板，符合要求。 4、升压站辅助用房屋面混凝土回弹检查，符合要求。 5、光伏区巡视发现组件开始安装未进行转序验收，不符合工程质量验收规范。				
处理意见措施结果	已下发监理工作联系单-004				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭庆东		总监（总监代表）签阅：李足贤			