

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 02 月 26 日 星期日	天气	晴	气温	11℃至-1℃
监理人员动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况: 1、今日组件到场 11 车 220 件, 累计 860 件。				
施工方人员动态: 82 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 支架安装 (2*30) 8 组; 2、水上打桩; 3、组件安装; 升压站施工内容: 1、综合楼砌筑完成 85%, 植筋完成 90%; 2、一体机 3-5#墙体钢筋绑扎完成; 3、主变围墙圈梁拆模; 4、围墙抹灰完成 95%; 5、主变周围接地焊接完成 90%; 6、主变周围电缆沟砌筑完成 60%; 7、集电线路电缆沟开挖; 8、升压站主变注油; 集电线路施工内容: 1、厕所旁直线检查井切割路面开挖坑; 2、升压站围墙旁排管段绑扎钢筋, 安放管枕及管道, 浇筑混凝土 30 米; 回填排管段; 3、直线检查井焊接接地, 刷防锈、防腐漆。				
检查发现的问题	1、集电线路电缆沟钢筋绑扎验收, 符合要求 2、升压站 SVG 二次舱电缆沟圈梁和一体机基础模板支护, 符合要求。 3、集电线路 1#电缆井钢筋绑扎检查验收, 符合要求。 4、升压站设备接地焊接, 符合设计要求。				
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭林英	总监 (总监代表) 签阅: 李足贤				