

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

日期	2023 年 02 月 27 日 星期二	天气	晴	气温	13℃至 2℃
监理单位动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况： 1、今日组件到场 24 车 480 件，累计 880 件。				
施工方人员动态：82 人					
打桩机 2 台，挖掘机 5 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容：支架安装（2*30）8 组；2、水上打桩；3、组件安装 900 块； 升压站施工内容：1、综合楼砌筑外墙，浇筑窗台圈梁，构造柱支模；2、一体机储能墙体支模；3、主变电缆沟拆模；4、油漆工刮腻子；5、辅助房砌筑放线；6、消防水池搭支模架子；7、一次舱变更打水钻开眼； 集电线路施工内容：1、厕所旁直线检查井切割路面开挖坑；2、升压站围墙边上排管段绑扎钢筋、安放管枕及管道完成；3、J6 转角井底板浇筑；4、升压站门口排管段回填完成。				
检查发现问题	1、升压站设备基础接地焊接，符合设计规范 2、光伏区组件安装，符合要求。 3、集电线路 1#电缆井钢筋绑扎检查验收，符合要求。 4、升压站一体机基础模板支护，符合要求。				
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人	郭长茂		总监（总监代表）签阅：李足贤		