

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 02 月 28 日 星期二	天气	晴	气温	13℃至 2℃
监理单位动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况: 1、今日组件到场 24 车 480 件, 累计 880 件。				
施工方人员动态: 96 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 支架安装 (2*30) 8 组; 2、水上打桩 70 根; 3、组件安装 300 块, 累计 1200 块; 升压站施工内容: 1、综合楼砌筑外墙, 浇筑窗台圈梁, 构造柱支模浇筑; 2、一体机储能墙体支模; 3、主变电缆沟拆模; 4、围墙刮腻子; 5、辅助房砌筑; 6、消防水池搭支模架子; 集电线路施工内容: 1、J5 转角井制模板; 2、直线检查井回填完成; 3、J6 底板拆模, 制模板; 4、8#-11#-12#箱变开挖电缆沟; 5、8#、6#, 4#箱变处的水泥路切割完成				
检查发现问题	1、升压站站用变基础检查, 符合设计规范 2、光伏区组件安装, 符合要求。 3、集电线路电缆沟钢筋绑扎检查, 符合要求。 4、升压站储能一体机基础模板支护, 符合要求。 5、输出线路机械顶管施工,				
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长庚	总监 (总监代表) 签阅: 严克贤				