

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 03 月 01 日 星期三	天气	晴	气温	15℃至 4℃
监理单位动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况: 1、今日组件到场 15 车 300 件, 累计 1180 件。 2、今日管桩进场 1260 米, 累计进场 83068 米				
施工方人员动态: 96 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 支架安装 (2*30) 12 组; 2、水上打桩 106 根; 3、组件安装 320 块, 累计 1520 块; 升压站施工内容: 1、综合楼砌筑外墙, 构造柱支模, 浇筑综合楼辅助房屋顶找平; 2、一体机储能墙体浇筑; 3、主变电缆沟围墙抹灰, 焊接支架; 4、围墙刮腻子; 5、辅助房砌筑; 6、消防水池搭支模架子; 集电线路施工内容: 1、6 电缆井制模, 绑扎钢筋; 2、排管段拉走多余土方; 3、11#箱变至 8#箱变开挖电缆沟 100 米; 3、8#箱变至 7#箱变开挖电缆沟 100 米;				
检查问题发现	1、升压站综合楼墙体构造柱支模板, 符合要求。 2、光伏区组件安装, 符合要求。 3、消防水池泵房梁钢筋绑扎, 符合要求。 4、升压站储能一体机基础浇筑混凝土, 符合要求。 5、储能一体机基础浇筑混凝土、混凝土试块制作, 符合要求。				
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人	郭林芳		总监 (总监代表) 签阅 李总贤		