

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 03 月 02 日 星期四	天气	晴	气温	15℃至 4℃
监理人员动态: 5 人		材料进场、见证取样、合格情况: 1、今日组件到场 17 车 340 件, 累计 1520 件。			
施工方人员动态: 96 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 支架安装 (2*30) 12 组; 2、水上打桩 136 根; 3、组件安装 320 块, 累计 1520 块; 升压站施工内容: 1、综合楼砌筑外墙, 构造柱支模, 浇筑构造柱; 2、5-7#一体机储能开挖, 浇筑垫层; 3、主变电缆沟焊接支架; 4、围墙刮腻子; 5、辅助房浇筑; 6、消防水池搭支模架子, 钢筋绑扎; 集电线路施工内容: 1、导向、顶管、扩孔累计完成 585 米; 2、拉管累计完成 585 米; 3、J6 电缆井制模, 绑扎钢筋完成; 4、J4 转角井二次开挖, 浇筑垫层完成; 5、11#箱变至 8#箱变敷设高压电缆、光纤 100 米, 回填土, 盖砖 50 米;				
检查问题发现	1、升压站综合楼墙体构造柱浇筑混凝土, 符合要求。 2、光伏区组件安装, 符合要求。 3、升压站预制舱到货吊装就位, 符合要求。 4、升压站储能一体机基础浇筑混凝土, 符合要求。 5、光伏区高压电缆回填验收, 符合设计要求。				
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长英	总监 (总监代表) 签阅: 李足宽				