

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 03 月 03 日 星期五	天气	晴	气温	15℃至 4℃
监理人员动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 96 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 120 根; 3、组件安装 198 块, 累计 1718 块; 升压站施工内容: 1、预制舱一层剩余两节到场安装; 2、站用变、排油注氮设备接地安装; 集电线路施工内容: 1、J6 电缆井混凝土浇筑完成, J4 转角井二次开挖, 浇筑垫层完成; 2、升压站围墙外排管段回填土完成; 3、升压站预制舱基础至 J6 转角井排管段开挖; 5、J5 电缆井制模;				
检查问题发现	1、升压站消防水泵房设备未做安全防护, 不符合要求。 2、光伏区组件安装, 符合要求。 3、升压站预制舱附件安装, 符合要求。 4、光伏区组件拆箱后纸箱随意丢弃, 不符安全文明施工; 已下发通知单-010				
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人: 孙长奇	总监 (总监代表) 签阅: 李定贤				