

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 03 月 05 日	星期	日	天气	晴	气温	22℃至 8℃
监理单位动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况:						
施工方人员动态: 96 人							
打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台							
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 177 根; 3、组件安装 460 块, 累计 2478 块; 升压站施工内容: 1、预制舱 35KV 开关柜等电位连线; 2、设备接地刷绿漆; 集电线路施工内容: 1、J6 电缆井拆除模板, J4 转角井底板制作模板, 绑扎钢筋; 2、升压站预制舱基础至 J6 转角井排管段浇筑混凝土完成; 3、J5 电缆井制模, 绑扎钢筋; 4、11#箱变至 8#箱变电缆沟盖砖, 回填, 埋置电缆桩完成; 5、8#箱变至 7#箱变敷设电缆、光纤, 回填, 埋置电缆桩; 盖砖; J6 转角井焊接接地。						
检查问题发现	1、升压站储能电池舱基础钢筋绑扎, 符合要求。 2、光伏区组件上下上止口不整齐, 上下组件错位, 已下发通知-011 整改回复。 3、光伏区高压电缆铺沙盖砖, 符合要求。 4、光伏区机械打桩, 符合要求。						
处理意见措施结果							
协调其他内容	暂无						
记录人: 郭伏芳	总监 (总监代表) 签阅: 李总悦						