

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 03 月 06 日 星期一	天气	晴	气温	24℃至 8℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 96 人 打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 61 根; 3、组件安装 460 块, 累计 2478 块; 升压站施工内容: 1、综合楼砌筑外墙塞缝完成 60%, 构造柱支模完成 95%, 浇筑构造柱完成 90%; 2、6#储能模板支设完 60%; 3、辅房圈梁模板拆除。 集电线路施工内容: 1、J5 电缆井制作安装模板; 2、J4 电缆井底板钢筋绑扎、安装模板浇筑完成, J6 焊接接地完成; 2、升压站高压舱基础至 J6 转角井排管段回填完成。				
检查发现问题	1、升压站储能电池舱基础浇筑混凝土, 符合要求。 2、集电线路 4#电缆井承台浇筑混凝土, 符合要求。 3、升压站消防水池泵房构造柱浇筑混凝土, 符合要求 4、巡视光伏区机械打桩及组件安装, 符合要求。				
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人: 邵长英		总监 (总监代表) 签阅: 尹足贤			