

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 03 月 07 日 星期二	天气	多云	气温	25℃至 8℃
监理单位动态: 5 人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 96 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 61 根; 3、组件安装 460 块, 累计 2478 块; 升压站施工内容: 1、综合楼砌筑外墙塞缝完成 70%, 构造柱支模完成 95%, 浇筑构造柱完成 95%; 2、6-7#一体机浇筑完成, 6#-7#储能浇筑完成; 3、主变电缆沟焊接支架接地完成; 4、围墙油漆工刮腻子; 5、辅房圈梁上砌筑; 6、储能周围 1 米电缆沟浇筑完成 10% ; 集电线路施工内容: 1、J5 电缆井墙板, 人孔井浇筑混凝土完成; 2、J4 电缆井底板拆模完成, J6 转角井防水施工完成; 3、J3 接头井二次开挖, 清淤。				
检查问题发现	1、升压站储能电池舱基础浇筑混凝土, 符合要求。 2、集电线路 3#电缆井浇筑混凝土, 符合要求。 3、升压站综合楼屋面防水施工, 符合要求 4、巡视光伏区机械打桩及组件安装, 符合要求。				
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人: 邵长尧		总监 (总监代表) 签阅: 李总贤			