

# 监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |    |         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----|---------|
| 日期                                                    | 2023 年 03 月 08 日 星期四                                                                                                                                                                                                                                                    | 天气              | 多云             | 气温 | 21℃至 5℃ |
| 监理单位动态：5 人                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 材料进场、见证取样、合格情况： |                |    |         |
| 施工方人员动态：96 人                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |    |         |
| 打桩机 2 台，挖掘机 5 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |    |         |
| 施工进度部位情况                                              | <p>光伏区施工内容：1、水上打桩 61 根；3、组件安装 460 块，累计 2478 块；</p> <p>升压站施工内容：1、综合楼砌筑外墙塞缝完成 85%，保温施工完成 10%，内墙挂网完成 40%，抹样板间完成 20%；2、储能周围电缆沟开挖 60%，砌筑完成 30%；3、辅房圈梁上砌筑斜砖完成 60%；4、综合楼屋顶防水第一层施工完成 100%。</p> <p>集电线路施工内容：1、J6 转角井回填土完成；2、J5 转角井拆除模板完成；3、J4 转角井安装模板；4、J3 接头井二次开挖清淤、浇筑垫层完成。</p> |                 |                |    |         |
| 检查发现问题                                                | <p>1、升压站储能电缆沟墙面抹灰，符合要求。</p> <p>2、升压站互感器开箱见证及 GIS 到场吊装就位，符合要求。</p> <p>3、升压站综合楼屋面防水施工，符合要求</p> <p>4、巡视光伏区机械打桩及组件安装，符合要求。</p>                                                                                                                                              |                 |                |    |         |
| 处理意见措施结果                                              | 光伏区组件安装上下止口不对齐，上下组件不平整，要求总包单位整改后上报监理项目部。                                                                                                                                                                                                                                |                 |                |    |         |
| 协调其他内容                                                | 暂无                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                |    |         |
| 记录人：                                                  | 郭北策                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 总监（总监代表）签阅：李足贤 |    |         |