

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

日期	2023 年 03 月 09 日 星期四	天气	多云	气温	26℃至 9℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：96 人 打桩机 2 台，挖掘机 5 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况：			
施 进 工 度 部 情 位 况	光伏区施工内容：1、水上打桩 61 根；3、组件安装 460 块，累计 2478 块； 升压站施工内容：1、110kV 电压互感器、避雷器就位；2、预制舱二次 4/7 就位；3、控制缆到货卸车。 集电线路施工内容：1、J4 转角井安装模板；2、J3 接头井焊接接地完成；3、J5 转角井焊接接地；4、J6、J5、直线检查井清理井内建筑垃圾。				
检 的 查 问 发 题 现	1、升压站避雷器吊装就位，符合设计要求。 2、升压站 35KV 设备舱吊装就位，符合设计要求。 3、升压站 GIS 设备接地制作，符合要求 4、巡视光伏区机械打桩及组件安装，符合要求。				
处 意 理 见 措 结 施 果					
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人：郭长茂		总监（总监代表）签阅：平足贤			