

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 03 月 10 日 星期五	天气	多云	气温	27℃至 9℃
监理单位动态: 5 人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 96 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩; 2、组件安装, 累计 8250 块; 升压站施工内容: 1、预制舱 UPS 屏安装逆变器; 2、GIS 安装羊角, 断路器舱抽真空; 3、110kv 互感器、避雷器设备接地扁铁。。 集电线路施工内容: 1、J4 转角井安装模板、绑扎钢筋; 2、J3 接头井绑扎底板钢筋; 3、J5 转角井焊接接地完成; 4、J5 转角井内外防水施工完成; 5、J6、直线井内壁打毛完成。				
检查发现问题	1、升压站现场个别人员吸烟, 符合设计要求。 2、升压站设备吊装区域没有安全员,。 3、现场部分人员不正确佩戴安全帽, 4、光伏区支架檩条被破坏, 现场管理人员为管理到位。 5、检查发现组件螺丝未紧固, 组件安装不平整,				
处理意见措施结果	已下发通知单要求总包单位整改后回复。				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭凡英		总监 (总监代表) 签阅: 尹志贤			