

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 03 月 14 日 星期三	天气	晴	气温	16℃至 6℃					
监理单位动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况: 1、电缆线管进场检查;									
施工方人员动态: 150 人										
打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台										
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、水上打桩 148 根, 1202 米; 2、组件安装 1206 块块, 累计 12763 块; 3、支架安装 5 组; 4、桩头除锈 292 根; 升压站施工内容: 1、综合楼保温挂网施工完成 50%, 内墙抹灰完成 80%; 2、储能周围电缆沟开挖 90%, 砌筑完成 90%; 3、辅房保温完成 100%; 4、综合楼屋顶防水做闭水试验; 5、辅房屋顶防水完成 100%, 做闭水试验; 6. 综合楼地砖铺设。 集电线路施工内容: 1、J3 接头井绑扎制模板;									
检查发现问题	1、辅助用房外墙保温施工、屋面防水施工, 符合设计要求。 2、综合楼室内抹灰、垫层钢筋网片浇筑混凝土, 符合要求。 3、集电线路 4#电缆井支模板, 符合要求。 4、升压站预制舱电缆敷设, 符合设计要求。 5、光伏区高压电缆沟开挖, 深度符合要求。									
处理意见措施结果										
协调其他内容	暂无									
记录人: 郭兆英	总监 (总监代表) 签阅: 李定强									